

«Согласовано»

Технический директор ООО «Стэл-инвест»

В.Ю.Коточигов

«Утверждаю»

Ген. Директор ООО «Стэл-инвест»

В.В. Лукинов

Характеристики объекта:

Количество этажей, эт. 12
 Площадь застройки, м2 896.3
 Строительный объем здания, м3 38818.08
 Площадь жилого здания, м2 8775.16
 Общая площадь квартир, м2 6356.61
 Общее количество квартир, шт 108

График производства работ на 2016 г. Жилой дом по ул. Независимости 55,п,55н,55о,55р III очередь, поз 3

Наименование работ	Ед. изм.	Объем	2016 г											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выше отм. 0,000														
Кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж сб ж/б	м3	3418	■	■	■	■	■	■						
Уст. окон пласт.	шт/м2	317/656					■	■	■	■				
Уст. балк. дверей	шт/м2	110/193,6						■	■	■				
Эл. монт. Работы (разводка, щитки)					■	■	■	■	■	■				
ВК (разводка, стояки)					■	■	■	■	■	■				
ОВ (разводка, приборы)							■	■	■	■				
Молниезащита по кровле								■						
Кровля	м2	807						■	■					
Слаботочные сети: ТВ, телефон, радио, домофон						■	■	■	■	■				
Пожаротушение (разводка), вентиляторы						■	■	■	■	■				
Монтаж лифтов	шт	4					■	■	■	■				
Монтаж электрощитовых									■	■	■			
Штукатурка стен	м2	24450					■	■	■	■	■	■		
Отделка потолков (швы, под окр)	м2	9400						■	■	■	■			
Засыпка керамзитом	м3	43.19							■					
Устройство стяжек полов	м2	9200							■	■	■			
Уст. дер. переход. Лоджии, дверей межкомн	шт	78/196,54 457/803,1								■	■	■		
Уст. дверей мет. кв. входн.	шт	108									■	■		
Уст. дверей мет.	шт	44							■					
Шпатлевка стен, потолков	м2	16610								■	■	■		
Окраска стен, откосов, дв. коробок	м2	14300									■	■	■	

График подписал:

Нач. ПТО Хатнянский Г.И.