«Согласовано»
Технический директор ООО «Стэл-инвест»

_____ В.Ю. Коточигов

График производства работ на объекте Жилой дом по ул. 45 Стрелковой дивизии, 97А в г. Воронеже

(II очередь Секция №4, 5, 6,7)

«Утверждаю»
Ген. директор ООО «Стэл-инвест»

_____ В.В. Лукинов

Характеристика объекта:
1. Колическтво этажей - 9-16
2. Площадь застройки - 1803,76 м2
3. Строительный объем здания - 66116,51 м3 (в т.ч подземной части - 4976,07м3; надземной части - 61140,44 м3)
4. Площадь жилого здания - 15451,59м2
5. Общая площадь квартир (б/б) - 10022,55 м2
6. Общее количество квартир — 183 шт
7. Сметная стоимость объекта — 495116,83 тыс. руб

Наименование работ	2015г					2016г												2017 г												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Нулевой цикл																														
Кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж сб.ж/б **Секция №4,5 3905,77 м3**		3905,77м3 : 1,6: 21дн: 17ч =6,8 мес																												
Кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж сб.ж/б **Секция №6,7 6487,6 м3**			6487,6м3 : 1,6: 21дн: 19ч = 10,2 мес																											
Утепление чердака **1181,42 м2**																														
Молниезащита по кровле																														
Устройство кровли **1765,64м2**																														
Уст. окон пласт. **597/1304,8 шт/м2**																														
Уст. балк. дверей **198/390,1 шт/м2**																														
Эл. монт. работы (разводка, щитки)																														
ОВ (приборы, разводка)																														
ВК (разводка, стояки)																														
Слаботочные сети: ТВ, телефон, домофон, радио																														
Пожаротушение (разводка)																														

Монтаж лифтов **5 шт**	
Монтаж электрощитовых **3шт**	
Утепление стен 1-го этажа **152/15,2м2/м3**	
Штукатурка стен, откосов **Секция №4,5,6 23100,11м2**	
Штукатурка стен, откосов **Секция №7 16888,47 м2**	
Утепление полов 1-го этажа **1025/41 м2/м3**	
Устройство стяжек полов **10553,2м2**	
Уст. дверей дер.межкомн, переходн. лоджии **755/1412,88 шт/м2**	
Уст. дверей мет. кв.входн. **183/384,3 шт/м2**	
Уст. дверей метал. **129/276,12 шт/м2**	
Шпатлевка стен, потолков, откосов **40469,61м2**	
Окраска стен, откосов, дв. коробок **16035,4 м2**	
Устройство полов из керам. плитки **2736,9м2**	
Окраска потолков **2326,6м2**	
Натяжные потолки. **Багет 10376м.п**	
Натяжные потолки. **Мембрана 9176м2**	
Потолки «Армстронг» **222,82 м2**	
Обойные работы **23232м2**	
Устройство полов из линолеума **9561,1м2**	
Эл. монт. работы (розетки, выкл)	

ВК (приборы, смесители)	
Пожаротушение (датчики, клапаны)	
Домофон (трубки)	
Телефон (наружка)	
TV Планар	
Отделка л/кл **2987,6м2**	
Пуско-наладка лифтов	
Установ. дверей в подъезд **9/22,68 шт/м2**	
Остекление лоджий **104/595,17 шт/м2**	
Остекление витражей **184/2533,78 шт/м2**	
Входные группы **8 шт**	
Устройство отмостки **106м2**	
Демонтаж баш. крана **2шт**	
Облицовка стен 1-го этажа (Вент. фасад) **175м2**	
Окраска цоколя **370м2**	
ИТП	
НВК фекальная канализация	
НВК ливневая канализация	
Электроснабжение от ТП до ВРУ **85 м.п**	
Благоустройство -Газоны **432м2** -Тротуары, дороги **863 м3**	
Установка козырьков над приямками, входами	
Электроосвещение	
Установка почтовых ящиков **183 шт**	
Установка табличек на фасад **13шт**	
Установка эл. плит **183шт**	
Демонтаж ж/б забора **350м2**	

График проверил: Нач. ПТО ООО «Стэл-инвест» Назарян Э.С.

График составил: Зам нач. ПТО ООО «Стэл-инвест» Хатнянский Г.И.

Ознакомлены:

Борисов С.Н

Турищев А.Н.

Вельмезев А.Г.

Ремизов С.П.

Абатурин В.М.

Дедова С.В.