«Согласовано»
Первый зам. Директора

_____Сухомлинов А.И.

График производства работ 2017г.
на объекте жилой дом с газовой котельной
и инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу:
г.Воронеж, ул. Беговая поз.61

«Утверждаю»
Ген. директор ООО «Стэл-инвест»

_____ В.В. Лукинов

Характеристика объекта:

1. Количество этажей - 9
2. Площадь застройки - 529,4 м2
3. Строительный объем здания - 18610,8 м3
4. Площадь жилого здания — 3644,3м2
5. Общая площадь квартир (б/б) - 2655,5 м2
6. Общее количество квартир — 44 шт

Наименование работ	Ед.изм	Объем	2017 г											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж сб.ж/б	$м^3$	2419,31	16	16	16	16	16							
Утепление чердака	$м^2/м^3$	359,7/36					4							
Молниезащита по кровле														
Устройство кровли – утепление керамзит – стяжка – покрытие	$м^2$ $м^3$ $м^2$ $м^2$	518 130 455 518												
Уст. окон пласт.	$шт/м^2$	131/263, 16					2							
Уст. балк. дверей	$шт./ м^2$	53/93,28					2							
Витраж по л/кл	$шт./ м^2$	1/77,1						4						
Эл. монт. работы (разводка стены, полы)						2	7							
ОВ (приборы, разводка)							10	10						
ВК (разводка, стояки)								10						
Слаботочные сети: ТВ, телефон, домофон, радио														
Пожаротушение (разводка)														

Монтаж лифтов	шт.	1													
Монтаж электрощитовой	шт.	1								1	1				
Утепление стен ИТП	$м^2/м^3$	79,2/4													
Штукатурка стен тех. помещений подвала	$м^2$	229,5													
Штукатурка стен, откосов, потолков в с/у	$м^2$	10012,3													
Эл. монт. работы (щитки)									2						
Заделка швов в плитах перекрытия (кв., МОП, чердак, подвал)	$м^2$	3544													
Штукатурка л/кл (стены, косоуры)	$м^2$	481,8													
Утепление полов 1-го этажа	$м^2/м^3$	305,91/ 30,6													
Устройство стяжек полов	$м^2$	3608,5													
Проливка керамзита 1-го этажа чердак	$м^2$ $м^2$	341,5 360													
Уст. дверей дер.межкомн, МОП	шт/ $м^2$	212/ 380,52								6	5				
Уст. дверей мет. кв.входн.	шт./ $м^2$	44/92,4								4	3				
Уст. дверей метал.	шт./ $м^2$	11/23,52													
Шпатлевка стен, потолков, откосов	$м^2$	3647,07													
Окраска стен, откосов, дв. коробок	$м^2$	3375,35													
Окраска дверных полотен	$м^2$	720,51													
Устройство полов с/у из керам. плитки	$м^2$	251,73								2					
Устройство полов МОП,л/кл из керамо-гранита	$м^2$	537,21									2				
Окраска потолков	$м^2$	647,34													
Натяжные потолки, багет	м.п.	2768,2													

Натяжные потолки, мембрана	м^2	2407,3													
Обойные работы	м^2	6224,5													
Устройство полов из линолеума	м^2	2470,67										10	10		
Эл. монт. работы (розетки, выкл)													7		
ВК (приборы, смесители)													5		
Пожаротушение (датчики, клапаны)															
Домофон (трубки)															
Телефон (наружка)															
TV Планар															
Отделка л/кл - шпатлевка, окраска стен,л/огр. шпатлевка, окраска потолков, л/огр.	м^2 м^2	485 18,48													
Пуско-наладка лифтов	шт.	1													
Установка дверей в подъезд	шт./ м^2	1 / 2,52													
Остекление лоджий	шт/ м^2	41/332, 82										10			
Остекление витражей	шт./ м^2	145,52										10			
Демонтаж теплотрассы	м.п	60													
Монтаж теплотрассы	м.п.	60													
Входные группы	шт.	1													
Устройство отмостки	м^2	56													
Демонтаж баш. крана	шт.	1													
Окраска цоколя	м^2														
ИТП	шт.	1													
Водомерный узел	шт.	1													
НВК фекальная канализация	м.п.	54													
НВК водопровод	м.п.	6													
Электроснабжение от КТП Вега до БКТП	м.п.	350													
Монтаж БКТП	шт.	1													

Электроснабжение от ТП до ВРУ	м^2	40												
Монтаж котельной, газопровод низ. давлен.														
Благоустройство -Газоны -Тротуары, дороги	 м^2 м^2	 410,15 1354,5												
Установка козырьков над приямками, входами														
Электроосвещение												2		
Устанока почтовых ящиков	шт.	44											1	
Установка табличек на фасад													1	
Установка эл. плит	шт.	44												
Демонтаж забора	м.п.	60								4				

Монтаж башенного крана – с 10.01.2017 по 20.01.2017г.

Условные обозначения:
Числитель: расчетная численность бригады
Знаменатель: объем работ
Составил: _____Котанов В.Е.

Проверил:_____Хатнянский Г.И.

Проверил: _____Борисов С.Н.

Ознакомлены:

Абатурин В.М. Ремезов С.П. Вельмезев А.Г.

Дедова С.В. Жеребцов И.М. Сапунов С.Ю.